



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ที่ นค ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ได้นำแผนดำเนินงานดังกล่าว ไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดทั้งปี จะเห็นได้ว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นฤดูฝน และเป็นอุปสรรคในการดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และอาจมีค่าปรับเกิดขึ้นในหลายโครงการ และบางโครงการก็ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ หรือไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการระบาดของโควิด - ๑๙ ซึ่งทำให้หลายโครงการได้ยกเลิกไป

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากความล่าช้าในการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินโครงการควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะเข้ามาในแต่ละปี ส่วนในเรื่องของโครงการที่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งปีต่อไป น่าจะสามารถดำเนินการได้ เพราะสถานการณ์ของการระบาดน่าจะดีขึ้นเป็นลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

31๐๔๔๗

(นางสาววิไลวรรณ สิงห์คำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางจุฑามาศ ผาตินันท์)


หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัด อบต.

(นายขมภู ชัยจันทร์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ความคิดเห็นปลัด อบต.


(นายใหม่ จงสือหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ความคิดเห็นนายก อบต.



(นายประจักษ์ อภัยภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย**

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	จัดประชุมประชาชนตำบล/หมู่บ้าน/จัดทำ แผนชุมชน	จัดประชุม เป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด			✓	
๒	ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.วัดหลวง	ศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๘๑,๕๔๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด			✓	
๓	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง) อำเภอโพธิ์ชัย ประจำปี ๒๕๖๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	๒๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย	สำนักปลัด	✓			๒๕,๐๐๐
๔	จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุริน ธรรมาธาดา ประจำปี ๒๕๖๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ โพธิ์ชัย	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ โพธิ์ชัย	สำนักปลัด	✓			๑๐,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	อบต.วัดหลวงมีแผนที่ภาษีที่ ทันสมัยและข้อมูลแต่ละภาษี ถูกต้อง ครบถ้วน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองคลัง	✓			๑๕๒,๐๐๐

แผนงาน **การรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	
๑	จุดบริการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน เทศกาลสำคัญ	คำขวัญโครงการนี้ในการตั้งด้านตรวจ	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด			✓		
๒	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวัดหลวง	ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด	✓				๒๐,๐๐๐
๓	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด				✓	
๔	ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	เข้าร่วมฝึกอบรม ตาม กลุ่มเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด				✓	
๕	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนจัดตั้ง/เพิ่ม/ทดแทน	ฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๕๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด				✓	
๖	ให้บริการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	จ้างเหมาบริการบุคลากร	๔๐๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	สำนักปลัด	✓				๑๘๐,๐๐๐

แผนงาน **การศึกษา**

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน				
						ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑	วันเด็กแห่งชาติ	การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	
๒	คำคุณธรรม(โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวาย)	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวาย	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	
๓	ค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (โรงเรียนบ้านวัดหลวง)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัดหลวง	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	
๔	ถนนคนเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแคว	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	
๕	พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (โรงเรียนบ้านดงก่าพิ)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงก่าพิ	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	
๖	ฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศึกษาดูงานตามกลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองการศึกษา				✓	

แผนงาน **สาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	ค่าสำรวจจำนวนสัตว์และบันทึก ข้อมูล	๑๕,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข	✓				๓,๙๕๕
๒	รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย	ฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๕๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข				✓	
๓	รณรงค์ป้องกันการระบาดของเชื้อไข้เลือดออก	ฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๕๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข				✓	
๔	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคระบาดต่าง ๆ	ฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๕๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข				✓	
๕	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามสมเด็จพระเจ้าบองนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	เพื่อเป็นคำสัตสุปฏิญาณในการ ดำเนินโครงการ	๖๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข	✓				๕๙,๙๐๕
๖	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อเป็นคำสัตสุปฏิญาณในการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข				✓	
๗	ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑-๑๖	๓๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สาธารณสุข	✓				๓๒๐,๐๐๐

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	
๑	ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สวัสดิการ สังคม			✓		
๒	ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลวัดหลวง	จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบล วัดหลวง	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สวัสดิการ สังคม			✓		
๓	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สวัสดิการ สังคม	✓				๒๘,๘๗๖
๔	ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง ในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง สวัสดิการ สังคม			✓		

แผนงาน ภารศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	
๑	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม				✓	
๒	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลวัดหลวง	จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๑๐๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม				✓	
๓	แข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม				✓	

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๖ (ถนนเส้นโรงเรียน เก่าบ้านดงม่วย)	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘.๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๓๗๐,๐๐๐	บ้านดงม่วย	กองช่าง	✓			
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๓ บ้านปากสอยกลาง จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ ขอย้านนายเดช มีศรี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขอย้านนางทองใส ภูนายก ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๕๕,๐๐๐	บ้านปากสอย กลาง	กองช่าง	✓			
									๕๕,๕๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑ บ้าน ดอนคง (ขอยบ้าน นางคำปุ่น ยี่เ)	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	บ้านดอนคง	กองช่าง	✓				๒๙๖,๖๐๐
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑ (ถนนเส้นคันคูหนอง หลักช้าง)	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดอนคง	กองช่าง	✓				๙๙,๘๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินการ			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๐ (ถนนเส้นบ้านบาง อชวน ขาญสมร)	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	บ้านถิ่นดุง	กองช่าง	✓			
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๒ (ถนนเส้นข้างวัดศรี มงคล)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านวัดหลวง	กองช่าง	✓			
									งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)
									๒๑๙,๐๐๐
									๓๙๙,๐๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๑ (ต่อจากจุดเดิมไป ทางสะพานห้วย หลวง)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านสองแคว	กองช่าง				✓
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู ม. ๑๖ (ถนนเส้นบ้าน นางอมร น้อยเมงคล)	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโคกเจริญ	กองช่าง	✓			
๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู ม. ๙ (ซอยวัดโคกสุข)	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโคก	กองช่าง	✓			
									๓๙๙,๕๐๐
									๓๙๙,๕๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ อบต.วัดหลวง	รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองช่าง				✓
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนด้วยการปู แอสฟัลต์ติก ม.๑๔ (ถนนเส้น โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวาย)	ขนาด ๔.๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ ประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านสวายเสด็จ	กองช่าง				✓
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม. ๑๒ (ถนนเส้นหน้าวัดโนนศิลา)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโนนศิลา	กองช่าง				✓
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๕ (พร้อมขยายผิวจราจร ขอย ๓,๒)	จุดที่ ๑ ขยาย โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร จุดที่ ๒ ขยาย โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๒๒ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านไผ่	กองช่าง	✓			
									๑๒๕,๕๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑๐ (ข้างบ้านนาหัตถา พร พาณิบุศย์)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๑๐๗,๐๐๐	บ้านถิ่นตุง	กองช่าง				✓
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๑๕ (พร้อมขยายผิว จราจรถนนเส้นหลังวัด หนองเรือคำ)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมทำการขยายผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านหนองเรือ คำ	กองช่าง	✓			

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ
๑๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ม.๓ (พร้อมขยายผิว จราจร ซอย ๑,๔,๕) จำนวน ๓ จุด	จุดที่ ๑ ซอย๑ โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๖๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร จุดที่ ๒ ซอย๔ โดยการวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๖๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร จุดที่ ๓ ซอย๕ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๓๓ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ช่วงที่ ๒ วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ยาว ๑๓ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.วัดหลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านแดนเมือง	กองช่าง	✓			
๑๗	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ ม.๗ (พร้อมขยายผิว จราจรถนนเส้นบ้าน นางวาด อักษร)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.วัด หลวงกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	บ้านดงกำพี้	กองช่าง	✓			
									๓๔๕,๐๐๐

แผนงาน **อุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	
๑๘	ต่อเติมอาคารห้อง ประชาชนสัมพันธ์หอกระจายข่าว หมู่บ้าน ม.๑๐	ขนาดห้อง ๒.๕๐ X ๒.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. วัด หลวงกำหนด	๗๓,๐๐๐	บ้านถิ่นตุง	กองช่าง				✓	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ ม.๘ (ตามถนนเส้นป่า สาธารณะ-ดงกำพี้)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัย	๒๐๐,๐๐๐	บ้านถ่อน	กองช่าง	✓				๑๖๗,๔๙๔,๗๖
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.๔ (ถนนเส้นหน้าโรงเรียน ปากสอยพิทยาคม)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัย	๔๐๐,๐๐๐	บ้านปากสอย	กองช่าง	✓				๓๙๕,๐๗๐,๗๕
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน ม.๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัย	๓๔๕,๐๐๐	บ้านปากสอย กลาง	กองช่าง	✓				๙๕,๐๖๓
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน ม.๘ (ตามถนน เส้นประปาหมู่บ้าน)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์สัย	๒๐๐,๐๐๐	บ้านถ่อน	กองช่าง	✓				๑๙๕,๐๔๗,๖๐

แผนงาน ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน				
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำ สาธารณะตำบลวัดหลวง	จัดกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร	✓				๑๙,๓๕๕
๒	ไร่นาสวนผสมและเกษตรแบบ ผสมผสาน	จัดกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร				✓	
๓	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร	✓				๙,๙๖๐
๔	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ ตำบลวัดหลวง	จัดกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ	๓๐,๐๐๐	อบต.วัดหลวง	กองส่งเสริม การเกษตร				✓	